

## МЕРОПРИЯТИЯ

по текущему ремонту и благоустройству в 2023 г

жилых домов по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина, д.48,  
корпус1, корпус 2.

№ п/п	Мероприятия	План		Выполнение	
		Стоимость, руб.	Срок выполнения	Стоимость, руб.	Срок выполнения
1	Благоустройство территории	170 000,00	Апрель- октябрь	156561,00	Май-октябрь
2	Ремонт лифтового оборудования 9 замена редуктора корпус 1 парадная 5)	200 000,00	Май- сентябрь	Перенесено на 2024г	
3	Частичное проведение косметического ремонта в парадных (ликвидация следов протечек)	100 000,00	Июнь-август	25.300	Май-июнь
4	Ремонт фонтана	85 000,00	Июнь-август	135 648,00	Май-июль
5	Замена стояков хвс и гвс	300 000,00	Июнь- декабрь	57 770,00	Октябрь
6	Замена регулятора перепада давления корпус 1-ИТП	100 000,00	Июнь-август	63 600,00	Март
7	Замена вентилей на центральной отоплении на чердачных помещениях корпус 1 и корпус 2	50 000,00	Июнь- сентябрь	15000,00	Май- сентябрь
8	Частичный ремонт отмостки корпус 1 и корпус 2	70 000,00	Июнь-август	57 090,00	Май-июль
9	Частичный ремонт фасада и межпанельных швов корпус 1 и корпус 2	60 000,00	Июнь-август	108 976,00	Май-август
10	Ремонт крыльца ГРЩ корпус 2, ремонт крыльца входа в помещение ТСЖ	35 000,00	Июнь-август	27714,00	Май-июль
11	Изготовление и установка перил входа в офис ТСЖ	40000,00	Июнь- сентябрь	40 920,00	Июль

Председатель правления ТСЖ «Контур»



В.В. Татарский