

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: пр. Ю. Гагарина, д. 48, корпус 1, корпус 2  
за 2015 г.**

№ п/п	Мероприятия	Плановая стоимость (руб.)	Дата проведения	Факт стоимость (руб.)	Отметка о выполнении
1	<b>Благоустройство территории</b>	150000	апрель-сентябрь	227478	100%
2	<b>Ремонт межпанельных швов</b>	87000	апрель-октябрь	92400	100%
3	<b>Частичное проведение косметических ремонтах в подъездах</b>	95000	июнь-сентябрь	9164	100%
4	<b>Частичное проведение косметического ремонта фасадов</b>	260000	июнь-сентябрь	321370	100%
5	<b>Ремонт скамеек у подъездов</b>	30000	июнь-август	2300	100%
6	<b>Замена кровли на контейнерной площадке</b>	70000	июнь-август	35100	100%
7	<b>Замена почтовых ящиков</b>	160000	май-июнь	167300	100%

Председатель правление ТСЖ « Контур»



Вл. Вл. Татарский