

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: пр. Ю. Гагарина, д. 48, корпус 1, корпус 2
2016 г.**

№ п/п	Мероприятия	Стоимость, руб.(план)	Дата проведения	Фактически и потрачено	Отм. о вып.
1	Благоустройство территории	210.000	апрель-октябрь	198.074	
2	Ремонт межпанельных швов	86.000	апрель-октябрь	2.660.062	Вып.(Все торцы фасадов и 66% внутр. фасада)
3	Частичное проведение косметического ремонта фасада	240.000	апрель-октябрь		
	Частичное проведение косметических ремонтов в подъездах	110.000	июнь-сентябрь	45.000	Вып.
5	Ремонт скамеек у подъездов	2000	июнь	-	-
6	Ремонт крыльца (вход в помещение ТСЖ)	11.000	июнь	-	Перенос на 2017г.
7	Замена приборов учета в водомерных узлах кор.1 и кор.2	36.000	март	36.382	Вып.
8	Ремонт лебедки лифта кор.1 подъезд№5	40.000	февраль	6.600	Вып.
9	Замена масла в лебедках лифтов кор.1 и кор.2	58.000	март	58.850	Вып.
10	Замена станции управления лифта кор.2 подъезд №2	260.766	май-июнь	37.400	Проведен ремонт
11	Установка оборудования дополнительных камер видео/наблюдения	82.000	май	121.000	Вып.
12	Модернизация оборудования в пом. охраны по « системе доступа»	35.000	май		
13	Замена задвижек в ИТП №1;ИТП№2	48.000	июнь-июль	60.712	Вып.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

14	Замена насоса Х.В.	109.043	май	109.043	Вып.
15	Разработка проектной документации на узлы учета.	80.000	август-октябрь	80.000	Вып.

Председатель правления ТСЖ «КОНТУР»

Вл.Вл.Татарский

