

Мероприятия

по текущему ремонту и благоустройству в 2018 г

жилых домов по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина, д.48,
корпус1, корпус 2.

№ п/п	Мероприятия	План		Фактическое выполнение		Примечание
		Стоимость тыс. руб.	Срок выполнения	Стоимость, тыс. руб.	Срок выполнения	
1	Благоустройство территории	110,00	Апрель-октябрь	143,776	Апрель-октябрь	
2	Ремонт лифтового оборудования	356,10	май-сентябрь	16,00	Июнь-декабрь	
3	Частичное проведение косметического ремонта в парадных	210,00	Май-сентябрь			Перенесено на следующий период
4	Проведение косметического ремонта фасадов корпус 1 и корпус2	1400,00	Апрель-сентябрь	3738,286	Апрель-ноябрь	
5	Установка фасадных светильников в дворовой части жилых домов	86,00	Август			Перенесено на следующий период
6	Ремонт вентиляционных шахт на кровле	120,00	Август			Перенесено на следующий период

Председатель правления ТСЖ «Контур»



В.В. Татарский