

**Мероприятия**  
**по текущему ремонту и благоустройству в 2021 г**  
**жилых домов по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина, д.48,**  
**корпус1, корпус 2.**

№ п/п	Мероприятия	План		Фактическое выполнение		Примечание
		Стоимость, тыс. руб.	Срок выполнения	Стоимость, тыс. руб.	Срок выполнения	
1	Благоустройство территории	240,00	Апрель-октябрь	166,00	апрель-октябрь	
2	Ремонт лифтового оборудования	50,00	Март-ноябрь	35,00	апрель-октябрь	
3	Частичное проведение косметического ремонта в парадных	45,00	Май-сентябрь			Перенесено на след год
4	Замена стояков холодной и горячей воды	350,00	Март-август	81,00	октябрь	
5	Замена частотной станции лифта копр 2 пар 2	210,00	Май-июль	237,00	сентябрь	
6	Частичная замена ограждений газонов	90,00	Май-июль			Перенесено на след год
7	Устройство шумоизоляции в ИТП	42,00	Июнь-август			Перенесено на след год
8	Покраска вентиляционных шахт на кровле (12 шт.)	60,00	Май-август	110,00	июль	
9	Покраска порталов и внешних дверей лифтов	45,00	Май-июнь	60,00	сентябрь	
10	Облицовка торцов крылец керамогранитом (12 шт.)	60,00	Май-июнь	50,00	октябрь	
11	Замена урн (12 шт.)	24,00	Май-июнь	22	май	
12	Покрытие тротуарной плиткой, ремонт асфальтового покрытия	896,00	Июль-сентябрь	896	октябрь	
13	Покраска ИТП водоэмульсионной краской в 2 слоя	12,00	Май-июль	15,00	май	
14	Покраска водомерных узлов	10,00	Май-август	13,00	декабрь	
15	Покраска дверей мусороприемных камер	10,00	Май-июль	7,00	май	

Председатель правления ТСЖ «Контур»

В.В. Татарский

