

## Мероприятия

### по текущему ремонту и благоустройству в 2017 г

жилых домов по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина, д.48,  
корпус1, корпус 2.

№ п/п	Мероприятия	План		Фактическое выполнение		Примечание
		Стоимость, тыс руб	Срок выполнения	Стоимость, тыс руб	Срок выполнения	
1	Благоустройство территории	110,00	апрель	101,00	Апрель-октябрь	
2	Проведение текущего ремонта фасада	356,10	май-сентябрь	270,00	Май-сентябрь	
3	Частичное проведение косметического ремонта в парадных	210,00	Май-сентябрь	84,08	Август	
4	Ремонт крыльца (вход в помещение ТСЖ)	61,00	Июнь	16,20	Сентябрь	
5	Ремонт отмостки жилых домов	35,00	Май-июнь	104,54	Июль	
6	Замена узлов учета в ИТП №1 и №2	640,00	Май-август	512,94	июль	
7	Установка фасадных светодиодных светильников в дворовой части МКД	86,00	Март-апрель	114,58	Июнь	

### Дополнительно:

8	Облицовка плиткой 7 ступеней в парадных	168,77	Май-август	168,77	Август	
9	Облицовка плиткой крылец МКД	42,51	Июнь-июль	42,51	Июнь-Июль	
10	Облицовка плиткой из керамогранита порталов лифтов	42,85	Август	42,85	Август	
11	Окраска приемков	62,55	Июль	62,55	Июль	
12	Окраска козырьков на кровле, дверей выхода на крышу	10,2	Август	10,2	Август	
13	Нанесение рисунка на стену трансформаторной будки	41,4	Сентябрь	41,4	Сентябрь	

Председатель правления ТСЖ «Контур»

В.В. Татарский

