

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: пр. Ю. Гагарина, д. 48, корпус 1, корпус 2
за 2015 г.**

№ п/п	Мероприятия	Плановая стоимость (руб.)	Дата проведения	Факт стоимость (руб.)	Отметка о выполнении
1	Благоустройство территории	150000	апрель-сентябрь	227478	100%
2	Ремонт межпанельных швов	87000	апрель-октябрь	92400	100%
3	Частичное проведение косметических ремонтов в подъездах	95000	июнь-сентябрь	9164	100%
4	Частичное проведение косметического ремонта фасадов	260000	июнь-сентябрь	321370	100%
5	Ремонт скамеек у подъездов	30000	июнь-август	2300	100%
6	Замена кровли на контейнерной площадке	70000	июнь-август	35100	100%
7	Замена почтовых ящиков	160000	май-июнь	167300	100%

Председатель правление ТСЖ « КОНТУР »



Вл. Вл. Татарский